Brandskyddsföreningen

CHECKLISTA – FÖRDELNING AV UPPGIFTER

Brandsäkert byggnads- och anläggningsarbete enligt SBF 505:2

Byggherre	Brandskyddsansvarig
Projekt	Datum

		Fördelning		Kommentarer
		Bygg-herre	Avtalad entre-prenör	
Byggherrens övergripande uppgifter				
3.1.1	Säkerställa att det från planering till slutförande finns en sakkunnig brandskydd knuten till projektet.	☐	☐	
3.1.2	Säkerställa att den organisation som leder byggnads- eller anläggningsarbetet har en policy som innefattar brandsäkerhet och aktivt arbetar för en säkerhetskultur.	☐	☐	
3.1.3	Säkerställa en incidenthanteringsprocess i byggprojektet.	☐	☐	
3.1.4	Säkerställa att brandsäkerhet är en stående punkt på relevanta byggmöten.	☐	☐	
3.1.5	Utse en brandskyddsansvarig för byggnads- eller anläggningsarbetet.	☐	☐	
Brandskyddsorganisation				
3.2.1	Brandskyddsansvarig ska organisera brandskyddsarbetet enligt punkt 3.2.2–3.2.6 och andra uppgifter som är relevanta i brandskyddsarbetet.	☐	☐	
3.2.2	Utse tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats om den typen av arbetsmoment förekommer på byggarbetsplatsen.	☐	☐	
3.2.3	Utse föreståndare för brandfarlig vara om tillståndspliktig mängd hanteras på byggarbetsplatsen.	☐	☐	
3.2.4	Utse föreståndare för explosiv vara om explosiv vara hanteras på byggarbetsplatsen.	☐	☐	
3.2.5	Säkerställa att installation, underhåll och kontroll av tillfälliga eller befintliga elanläggningar utförs av behörigt företag alternativt behöriga personer.	☐	☐	
3.2.6	Se till att de som har specifika roller i brandskyddsarbetet har tillgång till beskrivningar av sina arbetsuppgifter och är införstådda med vad de innebär.	☐	☐	
Riskhantering				
3.3.1	Byggherren ska i samband med projektering säkerställa att identifiering, analys och värdering av brandrisker utförs och att riskreducerande åtgärder vidtas.	☐	☐	
3.3.2	Entreprenörer ska innan arbetet på byggarbetsplatsen påbörjas, informera brandskyddsansvarig om vilka brandrisker som är förenade med de arbetsmoment som de planerar att genomföra.	☐	☐	
3.3.3	Brandskyddsansvarig ska samordna arbetet för att minimera brand-riskerna under utförandeskedet.	☐	☐	

Regler och rutiner				
3.4.1	Brandskyddsansvarig se till att det finns regler och rutiner för den specifika byggarbetsplatsen och etableringsområdet.	☐	☐	
3.4.2	Följande riskreducerande regler och rutiner ska finnas dokumenterade om det inte uppenbart saknas skäl och byggherren har medgivit undantag: ☐ åtgärder mot anlagd brand ☐ rökning ☐ hantering av brandfarliga vätskor och gaser ☐ hantering av explosiva varor ☐ brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ☐ brandsäkerhet kring elinstallationer och elapparater och elfordon (inklusive laddning) ☐ brandsäker placering och hantering av bodar, byggmaterial och avfallsbehållare ☐ skydd av brännbara material i konstruktioner ☐ brandsäkerhet i byggbodar och liknande ☐ frånkoppling av brandlarm och/eller släcksystem ☐ temporära brandcellsgränser och tätningar i brandcellsgräns			
Utbildning och information				
3.5.1	Brandskyddsansvarig ska se till att det finns tillgänglig information om brandsäkerhet på byggarbetsplatsen.	☐	☐	
3.5.2	Brandskyddsansvarig ska se till att det på byggarbetsplatsen finns tillgänglig information om åtgärder vid brand och att utrymnings-övningar genomförs enligt rutiner.	☐	☐	
3.5.3	Entreprenörer som anlitas i projektet ska kunna redovisa att det finns rutiner för utbildning av personal som säkerställer att de har kompetens för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.	☐	☐	
3.5.4	Brandskyddsansvarig ska ha genomgått utbildning avseende brand-skyddsarbete på byggarbetsplats.	☐	☐	
3.5.5	Personer som har utsetts att utfärda tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska förutom en giltig behörighetsutbildning ha en kompletterande utbildning angående tillståndshanteringen.	☐	☐	
3.5.6	Föreståndare för brandfarlig/explosiv vara ska ha genomgått utbildning. Intyg om genomgången utbildning ska redovisas för brandskyddsansvarig.	☐	☐	
Dokumentation				
3.6.1	Byggherren ska säkerställa att en plan för brandskydd under byggtid eller motsvarande dokumentation upprättas i projekteringsskedet.	☐	☐	
3.6.2	Brandskyddsansvarig se till att det finns dokumentation av byggar-betsplatsens brandskydd för varje fas av byggnadsarbetet och att dokumentationen uppdateras vid förändrade förutsättningar.	☐	☐	
3.6.3	Brandskyddsansvarig ska säkerställa att det finns tillstånd från kommunen för tillståndspliktig mängd av brandfarlig vara.	☐	☐	
3.6.4	Brandskyddsansvarig ska säkerställa att nödvändiga tillstånd finns då hantering av explosiv vara förekommer i byggprojektet.	☐	☐	
3.6.5	Brandskyddsansvarig ska se till att det finns rutiner för dokumentation av brandincidenter och att rapporterade incidenter följs upp och leder till ständiga förbättringar av brandsäkerheten.	☐	☐	
Kontroll av brandskyddet				
3.7.1	Brandskyddsansvarig ska se till att det finns rutiner för kontroll av brandskyddet på byggarbetsplatsen.	☐	☐	

3.7.2	Brandskyddsansvarig ska se till att brister åtgärdas och vid behov prioritera åtgärder med hänsyn till risknivån.	☐	☐	
Uppföljning				
3.8.1	Byggherren och avtalade entreprenörer ska ha rutiner för uppföljning av brandskyddsarbetet enligt dessa regler.	☐	☐	
3.8.2	Entreprenörer ska kontinuerligt följa upp sina uppgifter i brandskyddsarbetet och att relevanta regler och rutiner är kommunicerade till anställda och omsatta i det praktiska arbetet.	☐	☐	
Utrymning				
3.9.1	Brandskyddsansvarig ska säkerställa att det finns rutiner för utrymning och återsamling.	☐	☐	
3.9.2	På byggarbetsplatsen ska det finnas möjlighet att påkalla behovet av utrymning för alla berörda.	☐	☐	
3.9.3	Vägledande markeringar för utrymning ska finnas.	☐	☐	
3.9.4	Varje våningsplan ska normalt ha minst två av varandra oberoende utrymningsmöjligheter. Vid avvikelser ska sakkunnig brand konsulteras.	☐	☐	
3.9.5	Återsamlingsplats vid utrymning ska finnas. Återsamlingsplatsen ska vara markerad med en skylt.	☐	☐	
Tekniskt brandskydd och installationer				
3.10.1	I särskilda fall ska brand- och utrymningslarm installeras som också kan aktiveras manuellt.	☐	☐	
3.10.2	Släckutrustningen ska vara anpassad efter brandriskerna på byggarbetsplatsen och etableringsområdet.	☐	☐	
3.10.3	Brandcellsgränser ska färdigställas och hållas i funktion så tidigt som möjligt under utförandeskedet.	☐	☐	
Byggnads- eller anläggningsarbetets påverkan på omgivningen och befintlig pågående verksamhet				
3.11.1	Byggherren ska se till att riskbedömning görs avseende den påverkan byggprojektet har på omgivande verksamhet. Brandskyddet i befintlig pågående verksamhet ska hållas intakt eller ersättas med alternativa lösningar som gör att brandsäkerheten upprätthålls.	☐	☐	
3.11.2	Byggherren ska se till att ansvarsförhållanden mellan befintlig pågående verksamhet och byggarbetsplatsen är klargjorda.	☐	☐	
3.11.3	Åtgärder och rutiner för hur brandskyddet i befintliga lokaler ska upprätthållas ska vara dokumenterade	☐	☐	
3.11.4	Frånkopplingar av brandlarm eller släcksystem ska undvikas eller begränsas endast till den berörda byggarbetsplatsen och under så kort tid som möjligt.	☐	☐	

För fullständig beskrivning av respektive regelpunkt med kommentarer, se SBF 505:2.